



MODEL:

Seria:

RAPORT DE PUNERE IN FUNCTIUNE - POMPA DE CALDURA AER APA ORION PRO LINE HP

Mod de măsurare: încălzire răcire

Concentrație de antigel / dacă există /: %

Funcție curba de încălzire C° Temperatura fixa C°

Temperatura setată a rezervorului de apă rece/caldă:C° /
C° Litru

Dimensiunea rezervorului tampon: litri

Temperatura apei la intrare/ieșire pe latura primară: / C°

Temperatura apei la intrare/ieșire pe latura secundară:..... / C°

Locul de instalare a echipamentului: Adekvat / Nu este adekvat

Mentținerea distanțelor de siguranță: Adekvat / Nu este adekvat

Conexiune pe partea de apă:

Material țevi de racordare și fittinguri, Diametru țevi de racordare și
fittinguri: Adekvat / Nu este adekvat

Filtru de apă magnetic: Adekvat / Nu este adekvat / Nici unul

Scurgeri de apă: Nu există / Exista

LATERALĂ CIRCUIT DE RĂCIRE

Mod de măsurare: încălzire / răcire

Tip lichid de răcire: R290 R290

Consumul de energie pe fază:

L1: A

L2: A

L3: A

Test de presiune: 200Kpa<>294Kpa Adekvat / Nu este adekvat

LATURA ELECTRICA

Voltaj:

L1-L2:V

V L2-L3:V

V L3-L1:.....V

Tensiunea medie V

Secvența fazelor: adekvat / nu este adekvat

Înterupătoare de circuit, siguranțe: adekvat / nu este adekvată

Conexiune EPH, împământare de protecție,etc: adekvat / nu este adekvat

Controlul clădirilor

marca/

tip:
.....

Încălzire electrică de rezervă pornit/oprit: adecvat / nu este adecvat

Subsemnatul, prin prezenta, certific că pompa de căldură a fost pusă în funcțiune, că nu a avut loc nicio funcționare anormală în timpul testului și că datele din raportul de punere în funcțiune sunt corecte.

Notă (Frecvența de întreținere este obligatorie!): Anual

Firma instalatoare (semnătura companiei)

.....
...../.....
.....
.....

Subsemnatul, certific prin prezenta că am primit echipamentul în stare de funcționare.

Notă:

Cumpărător:
.....
.....
.....

Data:anlunăzi

Adresa: